

การประปานครหลวง
รายงาน แผนงาน - ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67	ก.ย.67	รวม
งบทำการ	แผนงาน	748.0	787.3	904.0	818.8	796.0	927.1	793.1	817.7	944.2	843.8	881.7	1,036.1	10,297.8
	ผลงาน	620.5	659.4	717.3	761.4	724.7	794.6	747.7	777.5	749.9	814.0	793.5	1,014.7	9,175.2
งบลงทุน	แผนงาน*	607.3	440.1	569.5	1,186.9	1,316.5	1,487.0	1,309.4	1,553.7	1,510.9	1,747.2	1,612.7	2,412.5	15,753.7
	ผลงาน	1,221.6	1,305.3	1,130.5	1,195.8	1,530.7	1,301.1	1,293.1	1,050.9	1,399.8	1,439.7	1,551.5	1,319.8	15,739.8
รวม	แผนงาน	1,355.3	1,227.3	1,473.6	2,005.7	2,112.5	2,414.1	2,102.5	2,371.4	2,455.1	2,591.0	2,494.4	3,448.6	26,051.5
	ผลงาน	1,842.1	1,964.7	1,847.8	1,957.2	2,255.4	2,095.7	2,040.8	1,828.4	2,149.7	2,253.7	2,345.0	2,334.5	24,915.0

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถควบคุมได้

งบลงทุน

- ปัญหาการไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สำเร็จได้ในครั้งเดียว เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา หรือมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
- การจัดทำ TOR และราคากลางที่ล่าช้ากว่าแผน
- การขออนุญาตกรรมสิทธิ์ที่ดินจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และการปรับแก้ไขแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับหน่วยงานภายนอก
- ปัญหาสภาพหน้างานที่ทำให้ต้องมีการปรับรูปแบบการก่อสร้าง รวมถึงอุปสรรคจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน
- เหตุส่วนตัวผู้รับจ้าง โดยเฉพาะปัญหาการขาดสภาพคล่อง ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

งบทำการ

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ค่าน้ำดิบ อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี-

28 ตุลาคม 2567

Fnp-Usedbudget