


# ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561)



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

1. มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 1 โครงการ

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
S1-1/1 โครงการยกระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการให้บริการ	คะแนน	> 3.1692 (เพิ่มขึ้นจากปี 60)	3.685	มีการปรับแผนจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจ มาเป็น ฝนย. ดำเนินการสำรวจเอง ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน
	2. ช่องว่างระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ค. 61	ส.ค. 61	
	3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	

2. มิติด้านการเงิน จำนวน 5 โครงการ

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
F2-1/1 โครงการกำหนดแนวทางการปรับโครงสร้างค่าน้ำ <u>แผนงานที่ 1</u> : ทบทวนโครงสร้างอัตราค่าน้ำที่เหมาะสม	ร้อยละความสำเร็จของแผน	ร้อยละ	100	100	
F2-1/2 โครงการศึกษาแนวทางการปรับสภาพน้ำตามความต้องการลูกค้า	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	100	100	
F3-1/1 โครงการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน	อัตราต้นทุนเงินกู้เฉลี่ยต่อปี (Kd)	ร้อยละ	< 5.759	2.241	
F3-2/1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่า <u>แผนงานที่ 1</u> : งานซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ SAP เพิ่มเติม	ลงนามสัญญาภายในกำหนด	วันที่แล้วเสร็จ	ภายใน 31 ก.ค. 61	31 ก.ค. 61	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
<u>แผนงานที่ 2</u> : โครงการติดตามวัสดุสำรองคลัง Material Tracking	ลงนามสัญญาภายในกำหนดแล้วเสร็จ	วันที่แล้วเสร็จ	30 ก.ย. 61	ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนด	เนื่องจากราคากลางสูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ต้องขอสำรองราคา จึงทำให้การดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
<u>แผนงานที่ 3</u> : โครงการต่อยอดขยายผลการใช้งานผลงานนวัตกรรม กปน.	จำนวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถผลิตได้	ผลงาน	2	4	
<u>แผนงานที่ 4</u> : การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในการบริหารสินทรัพย์ประจำปีของศูนย์ EVM ในกิจกรรมที่ 1- 2 งวด 6 เดือน และประจำปี นำเสนอผู้ว่าการ	รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ EVM	วันที่แล้วเสร็จ	สิ้นงวด 6 เดือนและสิ้นปีงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ EVM งวด 6 เดือนและสิ้นปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	
F3-2/2 โครงการบริหารจัดการเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว	อัตราผลตอบแทนจากการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	> 0.65	1.09	

### 3. มิติด้านลูกค้า จำนวน 2 โครงการ

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
C3-1/1 โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) <u>แผนงานที่ 1</u> : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า	1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	100	100	
	2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำรายสำคัญ	คะแนน	$\geq 4.01$	4.56	
<u>แผนงานที่ 2</u> : การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้น้ำที่อยู่อาศัยในระดับชุมชน	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำระดับชุมชน	คะแนน	$\geq 4.23$ (ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ปี 60)	4.23	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
C3-1/2 โครงการยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจอย่างยั่งยืน แผนงานที่ 1 : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน	ระดับความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มบริษัท อสังหาริมทรัพย์ที่มีต่อการใช้บริการ	คะแนน	$\geq 4.57$ (มากกว่าหรือเท่ากับ ปี 60)	4.61	
แผนงานที่ 2 : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การประสานงานในการให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น	ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการใช้บริการ	คะแนน	$\geq 4.43$ (มากกว่าหรือเท่ากับ ปี 60)	4.19	

#### 4. มิติด้านกระบวนการภายใน จำนวน 23 โครงการ

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
P1/2 โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9	1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้างานในปีงบประมาณ 2561	ล้านบาท ร้อยละ	197 0.79	300.1 0.79	
P1/4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นการถาวรของการประปานครหลวง	1. การเบิกจ่ายงบลงทุน 2. ความก้าวหน้าของงานทั้งโครงการ	ล้านบาท ร้อยละ	11.00 1.00	- -	ปัญหาอุปสรรค การปรับปรุง TOR และงานจ้างให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แนวทางแก้ไข ดำเนินการทบทวนและปรับปรุง TOR และงานจ้าง
P1-1/1 โครงการพัฒนาการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance)	1. ร้อยละความพร้อมใช้งานของเครื่องสูบน้ำเทียบกับชั่วโมงการทำงานทั้งหมด	ร้อยละ	$\geq 95$	99.82	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
	2. รายงานสรุปผลการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน 30 ก.ย. 61	28 ก.ย. 61	
P1-1/2 โครงการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบอย่างมีประสิทธิภาพ <u>แผนงานที่ 1</u> : สร้างเสถียรภาพการบริหารจัดการระบบส่งน้ำดิบ	1. ได้ผู้รับจ้างก่อสร้างกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2  2. เบิกจ่ายงบประมาณปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต (กิจกรรมที่ 1.3)  3. ได้ผู้รับจ้างก่อสร้างกิจกรรมที่ 1.4	เดือนที่ แล้วเสร็จ  ล้านบาท  เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61  18.878  ภายใน ก.ย. 61	<u>กิจกรรมที่ 1.1</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ <u>กิจกรรมที่ 1.2</u> ขอยกเลิก  9.089  ขอยกเลิก	<p>➤ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตกเพื่อเสริมเสถียรภาพคันคลองประปาฝั่งตะวันตก - มีรายละเอียดของเนื้องานจำนวนมาก</p> <p><u>แนวทางแก้ไข</u> คำนวณราคากลางตามแนวทางสัญญา จล.91/2558 ซึ่งจะดำเนินการได้เร็วขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการราคากลางมีมติให้คำนวณราคากลางตามแบบแปลนที่บริษัทที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ ส่วนค่าถมดินที่อาจเปลี่ยนแปลงให้กำหนดไว้ใน TOR ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสัญญา สศป-01 และ สศป-02 รวมทั้งทำบันทึกโองงานให้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างเป็นผู้ดูแลและรายงานความก้าวหน้า</p> <p>➤ งานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมโดยรอบสถานีสูบน้ำดิบสำแล - ขอยกเลิกงบลงทุน ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของตัวชี้วัดโครงการ</p> <p>➤ เบิกจ่ายงบประมาณปรับปรุงท่อลอดคลองรังสิต (ไซฟ่อนรังสิต) - หมดสัญญาจ้างและเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 60 กปน. ได้อนุมัติผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจนถึงวันที่ 14 ก.ค. 2561 อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้าง</p> <p><u>แนวทางแก้ไข</u> โครงการและ</p>

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
					คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้นัดประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการยกเลิกสัญญา ➢ ได้ผู้รับจ้างงานจ้างติดตั้งระบบแสดงผล ควบคุม และประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) - ขอยกเลิกงบลงทุนส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของตัวชี้วัดโครงการ
แผนงานที่ 2 : จัดทำสำรวจ และประสานความร่วมมือ เพื่อให้มีน้ำดิบป้อนโรงงานผลิตน้ำได้อย่างยั่งยืน	1. ได้รับจัดสรรปริมาณน้ำดิบเพียงพอกับการผลิตน้ำของ กปน. ในช่วงฤดูแล้ง  2. รายงานผลการศึกษา  3. ผลการดำเนินงานตามแผน	ล้าน ลบ.ม.  เดือนที่ แล้วเสร็จ  ร้อยละ	1,210  ภายใน ส.ค. 61  100	1,210  30 ส.ค. 61  100	
P1-1/4 โครงการบริหารจัดการน้ำดิบ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำดิบทางลุ่มน้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นในอนาคต	ร้อยละความสำเร็จของแผน	ร้อยละ	100	100	
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาและทบทวนศักยภาพการลำเลียงน้ำดิบของคลองประปาฝั่งตะวันตก	จัดทำรายงานฯ (เบื้องต้น) แล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	27 ก.ย. 61	
P1-2/1 โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) แผนงานที่ 1 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านแหล่งน้ำดิบ 1.1 โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศเฝ้าระวังแหล่งน้ำ งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบอัตโนมัติแบบ Real Time พร้อมกล้องวงจรปิดสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำแควน้อย จ.กาญจนบุรี	งานติดตั้งแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	มี.ค. 61	2 พ.ย. 60	
1.2 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ Real Time น้ำดิบ งานพัฒนาเว็บไซต์คุณภาพน้ำดิบ Real Time โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกแห่งที่มีเครื่องวัด เพื่อแสดงข้อมูลในภาพรวม	มีเว็บไซต์แสดงภาพรวมคุณภาพน้ำดิบแบบ Real Time	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ส.ค. 61	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
1.3 โครงการจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมในเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา (Point Source)	จัดทำรูปแบบแผนที่แล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	25 มิ.ย. 61	
1.4 งานปรับปรุงการกำหนดเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา	จัดทำร่างมาตรการฯ แล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ก.ย. 61	
1.5 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยระบบเติมอากาศในคลองประปาฝั่งตะวันออก	ติดตั้งแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเป็นงานแผนเบิกงบลงทุนปกติ ไม่ใช่งานแผนยุทธศาสตร์ และเนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ไม่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบด้วยระบบเติมอากาศในคลองประปาฝั่งตะวันออก จึงไม่สามารถดำเนินการงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเติมอากาศต่อไปได้
1.6 โครงการปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีอัตโนมัติ บริเวณไซฟอนรังสิต	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	-	ยกเลิกโครงการ
<b>แผนงานที่ 2 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการผลิตน้ำ</b>					
2.1 การรักษาระบบ HACCP ของโรงงานที่ได้รับการรับรองแล้ว	รักษาสถานะการรับรอง HACCP	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	-	ยกเลิกโครงการ
2.2 จัดทำระบบ WSP ในโรงงานผลิตน้ำทุกแห่ง	จัดทำโมดูล 1-5 แล้วเสร็จ และรายงานผลการดำเนินงาน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ก.ย. 61	
2.3 โครงการติดตั้งปรับปรุงระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติในกระบวนการผลิต	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ยังไม่แล้วเสร็จ	
2.4 โครงการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อนำมาใช้ซ้ำ	รายงานความก้าวหน้าของโครงการ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	-	ยกเลิกโครงการ เนื่องจากจะต้องมีการศึกษาโดยละเอียดทั้งทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่าง ๆ ทั้งนี้โครงการจะถูกบรรจุลงใน Master Plan
2.5 โครงการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำ (Renovate)	รายงานความก้าวหน้าของโครงการ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	-	ยกเลิกโครงการ

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
<u>แผนงานที่ 3 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านการสูบน้ำ</u>					
3.1 แผนการตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใสของสถานีสูบน้ำ	จำนวนการล้างถังเก็บน้ำใส	สถานี	1	1	
3.2 ดำเนินการติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสูบน้ำเพชรเกษม	ติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อย เพชรเกษมแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	มี.ค. 61	มี.ค. 61	
3.3 ดำเนินการติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสูบน้ำลาดพร้าว	ติดตั้งอุปกรณ์หลักแล้ว เสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ยังไม่แล้วเสร็จ	
3.4 ดำเนินการติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยเพิ่ม 1 สถานี ที่สถานีสูบน้ำคลองเตย	ติดตั้งอุปกรณ์หลักแล้ว เสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ยังไม่แล้วเสร็จ	
<u>แผนงานที่ 4 : แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านบริการผู้ใช้น้ำ</u>					
4.1 คณะทำงานฯ ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOPs) และความสอดคล้องกับ TOR	รายงานผลการดำเนินงาน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ก.ค. 61	
4.2 ดำเนินการด้าน Water Safety Plan (WSP) ครอบคลุมทุกสาขา พร้อมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตาม SOPs ของการซ่อมท่อ/วางท่อ/ติดตั้งมิเตอร์/การ Flushing (UDF)	1. รายงานผลการดำเนินงาน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ก.ย. 61	
	2. สาขาจัดทำแผนการล้างท่อและปฏิบัติตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ก.ย. 61	
4.3 เผื่อระวังการเกิด Biofilm ในเส้นท่อจ่ายน้ำ	ตรวจแบคทีเรียทั้งหมด (HPC) ในน้ำประปาเส้นท่อ	จำนวน ตัวอย่าง	≥ 300	306	
4.4 เปลี่ยนชนิดท่อทดแทนท่อเหล็กอาบสังกะสีเดิม ในพื้นที่มีน้ำโสโครกหรือน้ำท่วมถึง	วางท่อแล้วเสร็จและ รายงานผล	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	เม.ย. 61	
4.5 การดำเนินงานกรณีหลังมิเตอร์ในเชิงรุก	1. รายงานผลการดำเนินงาน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	เม.ย. 61	
	2. จำนวนโรงเรียนในพื้นที่สาขาที่ได้ล้างถังพักน้ำ	แห่ง	36 (สาขาละ 2 รร.)	36	
	3. จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	แห่ง	36	36	



โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
	4. จำนวนโรงพยาบาลที่ ได้รับการตรวจสอบ คุณภาพน้ำ	ร้อยละ	$\geq 50$ ( $\geq 9$ รพ.)	139 (25 รพ.)	
4.6 สร้างความเข้าใจ และตระหนักใน WSP	จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยร้อยละ 80	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ก.ค. 61	
4.7 การดำเนินงานเพื่อลดจุดที่เป็น Dead End ปลายเส้นท่อจ่ายน้ำ	1. รายงานผลการ ดำเนินงาน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ธ.ค. 60	ธ.ค. 60	
	2. จำนวนงานลด Dead End	ร้อยละ	$\geq 50$ ( $\geq 43$ จุด)	91.86 (79 จุด)	
	3. ผลสำรวจจุด Dead End	DMA/สาขา	12	12	
	4. รายงานผลการล้างท่อ ณ จุดรอยต่อ DMA	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ก.ย. 61	
<u>แผนงานที่ 5</u> แผนน้ำประปาปลอดภัย ด้านสนับสนุน					
5.1 ศึกษาและจัดตั้งโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนแผน น้ำประปาปลอดภัย	มีโครงสร้างหน่วยงาน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	พ.ค. 61	
5.2 จัดอบรมเพื่อสร้าง WSP Core Team	อบรมตามแผนงาน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ก.ย. 61	
5.3 การพัฒนาความรู้ด้านน้ำประปาปลอดภัย	ดำเนินการอบรมแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ก.ย. 61	
5.4 ประชาสัมพันธ์โครงการแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ภายในองค์กร	ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ผ่านสื่อต่าง ๆ ของ กปน.	ครั้ง	12 (เดือนละ 1 ครั้ง)	26	
5.5 การจัดทำแผนงานวิจัยเรื่องที่บรรจุในแผนน้ำประปาปลอดภัย	1. จำนวนงานวิจัยต่อปี	เรื่อง	$\geq 2$	2	
	2. รายงานผลวิจัยหรือ รายงานความก้าวหน้า งานวิจัย	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ส.ค. 61 (รายงาน ความก้าวหน้า)	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
5.6 งานวิจัยทำแบบจำลองโครงข่ายระบบท่อเพื่อจำลองคุณภาพน้ำในระบบท่อประธานท่อจ่าย	รายงานผลการศึกษา	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ยังไม่แล้วเสร็จ	
5.7 จัดทำระบบสารสนเทศบูรณาการข้อมูล WSP	รายงานผลความก้าวหน้า	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	พ.ค. 61	
<b>P1-2/2 โครงการขับเคลื่อนแผนน้ำประปาปลอดภัย</b>					
1. จัดทำ WSP Core Team	กำหนดการฝึกอบรม สำหรับ core team	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	7 ก.ย. 61	
2. ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO)	ต่ออายุ MOU แล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ส.ค. 61	11 มิ.ย. 61	
3. การตรวจประเมินภายในโดยคณะทำงานตรวจประเมินแผนน้ำประปาปลอดภัย	มีการตรวจประเมินตาม แผนที่กำหนดไว้	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	27 ก.ย. 61	
<b>P1-2/3 โครงการพัฒนาการตรวจสอบ และการเข้าถึงข้อมูลคุณภาพน้ำให้ทันสมัย ทัดเทียมสากล</b>	จัดหาเครื่องมือปิดผนึกฯ แล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	19 ม.ค. 61	
<b>P1-2/4 โครงการยกระดับมาตรฐานการซ่อมท่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาด</b>	1. แบบมาตรฐานบ่อ ชั่วคราวสำหรับงานซ่อม ท่อประธานแล้วเสร็จ  2. ระดับความพึงพอใจ ของสำนักงานประปา สาขา	เดือนที่ แล้วเสร็จ  คะแนน	ภายใน มี.ค. 61  มากกว่าไตรมาสที่ 1 (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 90.26)	30 มี.ค. 61  92.83	
<b>P1-2/5 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัย</b>	ระดับความเชื่อมั่นใน คุณภาพน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย	ร้อยละ	เพิ่มขึ้นจากปี 2560 (ปี 2560 มีระดับ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 85.67)	75.69	
<b>P1-3/1 โครงการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของศูนย์ผลิตน้ำ</b>	อัตราส่วนค่าพลังงาน ไฟฟ้า (kwh) ต่อปริมาณ น้ำผลิต (ลบ.ม.)	Kwh / ลบ.ม.	< 0.1562	0.1397	
<b>P1-3/2 โครงการศึกษาแนวทางการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของศูนย์ส่งจ่ายน้ำ</b>	1. ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
	2. การใช้ไฟฟ้าในระบบจ่ายน้ำ ของฝ่ายสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำ มีสัดส่วนค่าพลังงานไฟฟ้า (Kwh) ต่อปริมาณน้ำจ่าย (ลบ.ม.) ของสถานีสูบน้ำจ่ายน้ำทั้ง 12 สถานี ไม่เกินค่าพลังงานไฟฟ้าต่ำสุด	Kwh/ปริมาณน้ำจ่าย (ลบ.ม.)	$\leq 0.0775$	0.0605	
P1-4/1 โครงการบริหารจัดการเครื่องวัด แผนงานที่ 1 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบสูบน้ำจ่ายน้ำ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ (เมื่อลงนามสัญญาและดำเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)	100	35	งานล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนงานที่ 2 การบริหารจัดการเครื่องวัดระบบเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย (DMA)	ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงมิเตอร์ตามแผน	ร้อยละ	100	100	
แผนงานที่ 3 การปรับปรุงเครื่องวัดผู้ใช้น้ำ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	100	100	
P1-4/2 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้าระวัง แผนงานที่ 1 งานจ้างลดน้ำสูญเสียแบบเบ็ดเสร็จ (PBC)	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	100	55	ปัญหาอุปสรรค รูปแบบสัญญาจ้างไม่เป็นไปตามแบบประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต้องส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณา แนวทางแก้ไข ติดตามความก้าวหน้าการตรวจสอบร่างฯ ของอัยการฯ ประกอบกับจัดทำแผนงานสำหรับการจ้าง PBC ในปีงบประมาณ 2562 ไว้เบื้องต้น
P1-4/3 โครงการปรับปรุงท่อ	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	100	100	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
P1-4/4 โครงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	100	100	
P1-4/5 โครงการบริหารจัดการแรงดันน้ำ <u>แผนงานที่ 1</u> ปรับปรุงระบบควบคุมการสูบส่งและสูบน้ำจ่ายระบบบริหารแรงดันตามพฤติกรรมการใช้ Smart Pressure	ร้อยละความสำเร็จตามแผน	ร้อยละ	100	ยกเลิก	คณะกรรมการ กปน. มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกตามบันทึกที่ ขวก(สคก) 168/2561 ลว. 26 ก.พ. 61
<u>แผนงานที่ 2</u> เพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษาระบบสูบน้ำจ่าย	1. ร้อยละความสำเร็จตามแผน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน 30 ก.ย. 61	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
	2. จำนวนหลักสูตร	จำนวน หลักสูตร	≥ 2	2	
	3. จำนวนสัญญา	จำนวนสัญญา	5	ไม่สามารถดำเนินการ ตามตัวชี้วัดได้	
	4. รายงานผลการศึกษา	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน 31 มี.ค. 61	29 มี.ค. 61	
	5. TOR โครงการนำร่อง	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน 30 มิ.ย. 61	25 มิ.ย. 61	
	6. จำนวนจุดสำรวจท่อ ประธาน	จำนวนจุด	30	ไม่สามารถดำเนินการ ตามตัวชี้วัดได้	
P2-1/1 โครงการขยายการให้บริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และ มั่นคง <u>แผนงานที่ 1</u> การก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำเพื่อขยายเขตการให้บริการ น้ำประปา	ก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำแล้ว เสร็จ	กม.	≥ 100	53.513	
<u>แผนงานที่ 2</u> การจัดทำแผนงานวางท่อจ่ายน้ำ สำหรับการดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2562	แผนงานวางท่อจ่ายน้ำ สำหรับดำเนินการในปี 2562	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ยังไม่แล้วเสร็จ	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
<b>P2-2/1 โครงการยกระดับการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence Enhancement)</b> 1. นำข้อมูลย้อนกลับและข้อร้องเรียนฯ มาประกอบเป็นสารสนเทศ 2. ทบทวนกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 3. จัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการปีงบประมาณ 2562 4. ดำเนินการตามแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (แผนงานที่ 1 - 3) ปีงบประมาณ 2561	1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำที่มีต่อการให้บริการ  2. ช่องว่างระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	คะแนน  คะแนน	$\geq 4.517$ (มากกว่าหรือเท่ากับปี 60)  $< 0.171$ (ลดลงจากปี 60)	4.524  - 0.109	
<u>แผนงานที่ 1</u> การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปน.	ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการบริการทั่วไปด้านการแจ้งให้ทราบก่อนหยุดจ่ายน้ำ	คะแนน	$\geq 4.174$ (มากกว่าหรือเท่ากับปี 60)	4.255	
<u>แผนงานที่ 2</u> การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานประจำสาขา	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานประจำสาขา	คะแนน	$> 4.784$ (มากกว่าปี 60)	4.764	
<u>แผนงานที่ 3</u> การยกระดับศูนย์บริการประชาชน 1125	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน (1125)	คะแนน	$> 4.356$ (มากกว่าปี 60)	4.380	
5. ดำเนินการสำรวจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความภักดีของผู้ใช้บริการ กปน. ปี 2561 (สอดคล้องตามเกณฑ์ SEPA หมวด 3)	การสำรวจแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ก.ย. 61	
<b>P2-3/1 โครงการพัฒนากระบวนการ และสร้างศักยภาพการพัฒนาธุรกิจเสริม</b> <b>ธุรกิจหน้ามาตรวัดน้ำ</b> <u>แผนงานที่ 1</u> : ธุรกิจหน้ามาตรของสายงานบริการ (งานวางท่อประจำ และงานบริการอื่นๆ)	รายได้จากธุรกิจเสริมหน้ามาตร	ล้านบาท	591	640.22	ผลงานรายได้จากธุรกิจเสริมหน้ามาตรและหลังมาตร คำนวณตามวิธีเดิม)
<b>ธุรกิจหลังมาตรวัดน้ำ</b>					

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
<u>แผนงานที่ 2</u> : พัฒนาธุรกิจสำหรับงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ	1. รายได้จากธุรกิจเสริมหลังมาตร	ล้านบาท	20	52.85	
	2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	คะแนน	ไม่น้อยกว่าปี 2560 (ปี 2560 มีคะแนน 4.49)	4.62	
<u>ธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ</u> <u>แผนงานที่ 3</u> : การดำเนินงานธุรกิจเสริมพัฒนาระบบประปาของหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร	1. จำนวนความร่วมมือในการพัฒนาระบบประปากับหน่วยงานราชการหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร	ราย	3	3	
	2. รายงานการศึกษาฯ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	30 มิ.ย. 61	29 มิ.ย. 61	
	3. รายได้จากธุรกิจเสริมระบบประปา อปท.	ล้านบาท	1.5	-	
P2-3/2 โครงการศึกษาวิจัยตลาด และความต้องการของลูกค้า เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ และธุรกิจเสริม	รายงานผลการศึกษา	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	25 ก.ย. 61	
P3-1/1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการ <u>แผนงานที่ 1</u> : วิเคราะห์ประเมินกระบวนการขององค์กร	1. ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน	ร้อยละ	100	100	
	2. รายงานผลการศึกษา	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	27 ก.ย. 61	
P3-2/1 โครงการพัฒนาแบรนด์ และเอกลักษณ์องค์กร กปน. สู่ความเป็นเลิศ <u>แผนงานที่ 1</u> : การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ	ร้อยละ	100	100	

5. มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร จำนวน 31 โครงการ

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
L1-1/1 โครงการ MWA Young Smart	1. ร้อยละของบุคลากรที่มีศักยภาพที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด  2. ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนากระบวนการ/นวัตกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ  ร้อยละ	85  25	78.26  25	ปัญหาอุปสรรค มี MWA Young Smart ประสงค์จะลาออกจากโครงการฯ จำนวน 5 คน โดยบุคลากรดังกล่าวแจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด  แนวทางแก้ไข จะได้สรุปปัญหา/อุปสรรคนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาแนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป
L1-1/2 โครงการเสริมสร้างและยกระดับความผูกพันองค์กร	คะแนนระดับความผูกพันองค์กรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560	คะแนน	เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 (> 4.4185)	4.4246	
L1-1/3 โครงการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	
L1-1/4 โครงการการทบทวนโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังเพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	สามารถปรับปรุงโครงสร้างผังบริหารฯ ของหน่วยงานได้แล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	22 พ.ค. 61	
L1-2/1 โครงการเตรียมความพร้อม กปน. สู่อาเซียน	ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานภายใต้บริบทอาเซียน	ร้อยละ	80	100	
L1-2/2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการน้ำสูญเสีย	ร้อยละ	100	80	
L1-2/3 โครงการกำหนดมาตรฐานและควบคุมการให้บริการของพนักงาน Outsource	ร้อยละของจำนวนพนักงาน Outsource ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม	ร้อยละ	80	100	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
	มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ				
L1-2/4 โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (Professional Workforce Training Roadmap)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ	ร้อยละ	100	100	
L1-2/5 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรการเรียนในระบบ E-Learning	ร้อยละ	100	100	
L1-3/1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร	คะแนนประเมินผลความพึงพอใจทุกกิจกรรมตามแผน	คะแนน	≥ 3.5	4.45	
L2-1/1 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในและภายนอกองค์กร แผนงานที่ 1 : การบูรณาการการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายในองค์กร	จำนวนหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับภายในองค์กร	หน่วยงาน	≥ 2	2	
แผนงานที่ 2 : การบูรณาการการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภายนอกองค์กร	สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	29 มิ.ย. 61	
L2-1/2 โครงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) กับผู้ใช้บริการ	จำนวน Service ที่ให้บริการผ่าน Application MWA on mobile จำนวน 2 บริการ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	13 ก.ค. 61	
L2-1/4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สู่การใช้งานระดับองค์กร (Enterprise GIS) แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบ GIS เพื่อเชื่อมโยงระบบ WLMA และ CIS	ได้ผู้รับจ้างตามกิจกรรมที่ 1.3	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	6 ก.ย. 61	
แผนงานที่ 2 : การจัดทำระบบสำรอง (DR site) ของระบบ GIS กปน. และย้ายเครื่องแม่ข่ายระบบ GIS หลักไปใช้งานที่ศูนย์ DC site ของ กปน.	1. ได้ผู้รับจ้างตามกิจกรรมที่ 2.1 (ชล.ผม.ส.1/2561)	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ยังไม่แล้วเสร็จ	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจาก การจัดหา DR site เป็นการใช้งานร่วมกับ



โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
	2. ขออนุมัติเบิกจ้างตาม กิจกรรมที่ 2.3.1 (ชล.ผมส.10/2562)	เดือนที่ แล้วเสร็จ	พ.ค. 61	4 ก.ค. 61	ทรัพยากร IT ที่ กปน. มีอยู่เดิม และ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานในอนาคต ด้าน Infrastructure ของ IT จึง จำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณา
<u>แผนงานที่ 3</u> : การปรับปรุงคุณภาพฐานข้อมูลด้านลดน้ำสูญเสียและระบบ ส่งและสูบน้ำเพื่อการทำให้ Network modeling (โครงการปรับปรุง คุณภาพข้อมูล GIS (GIS Data Cleansing) ระยะที่ 2 เพื่องานโครงข่าย ระบบจ่ายน้ำประปา)	ได้ผู้รับจ้างตามกิจกรรมที่ 3.3	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	ยังไม่แล้วเสร็จ	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> เนื่องจากและปริมาณงาน ในการจัดทำ Data Cleansing ระยะที่ 2 มีความซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการ ตรวจสอบปริมาณงานจากฐานข้อมูลของ GIS และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผคจ. <b>แนวทางแก้ไข</b> เร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผน
<u>แผนงานที่ 4</u> : การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ โดยใช้ Opensource ซอฟต์แวร์ จัดเตรียมข้อมูล GIS map service สำหรับงานด้านบริการชั้น ข้อมูลสำหรับหน่วยงาน ด้านสาธารณสุข และบรรเทาสาธารณภัย และ ชั้นข้อมูลเพื่อบริการประชาชน	ได้ผู้รับจ้างตามกิจกรรมที่ 4.3	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	17 ส.ค. 61	
<u>แผนงานที่ 5</u> : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Geo portal GIS จัดหาและ จัดทำระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS บนระบบ Internet สำหรับผู้ใช้งานสามารถสร้างแผนที่ตามความต้องการของผู้ใช้งานภายใน Intranet และ Internet รวมถึงจัดทำคำอธิบายชั้นข้อมูล GIS (Metadata)	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการฯ (ได้ผู้รับจ้าง)	ร้อยละ	100	40	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจาก ต้องใช้เวลาพิจารณาความเหมาะสมของ เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้งานกับงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ประกอบกับกรรมการมี ภารกิจอื่น ทำให้นัดประชุมได้ยาก
<u>แผนงานที่ 6</u> : การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบผลิตน้ำและโยธา รวบรวมแบบ As-Built drawings อาคารของ กปน. และจัดทำให้สามารถ เชื่อมโยงสืบค้นจากระบบ GIS	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการฯ (ได้ผลสรุปการดำเนิน โครงการ)	ร้อยละ	100	100	
<u>แผนงานที่ 7</u> : การพัฒนาโมเดลสามมิติของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำ ด้วย BIM (Building Information Mobile) จัดทำโมเดลสามมิติ ภูมิ สถาปัตย์และโครงสร้างของโรงงานผลิตน้ำและสถานีสูบน้ำ	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการฯ (ได้ผลสรุปการดำเนิน โครงการร่วมกับหน่วยงาน)	ร้อยละ	100	100	
<u>แผนงานที่ 8</u> : การสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) และค่าระดับหลังท่อ ประปาและอุโมงค์ส่งน้ำสำรวจแนวท่อประปา (เดิม) เป็นบริเวณที่ไม่มีแบบ	ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานโครงการฯ	ร้อยละ	100	100	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
Asbuilt drawings และ สำรองค่าระดับของแนวท่อประธานและอุโมงค์ส่งน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล GIS เพื่อให้มีแนวที่เชื่อถือได้ เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง และชี้แนะร่วมกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่	(ได้ผลสรุปการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงาน)				
<u>แผนงานที่ 9</u> : การพัฒนาระบบ GIS map service สำหรับการให้บริการผู้ใช้น้ำและ Mobile งานภาคสนามโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เช่น งานระบบงานอ่านมาตร ระบบงานซ่อมท่อ ระบบงานติดตั้งประปาใหม่ งานสำรวจหาท่อรั่ว ระบบติดตาม ด้วย GPS (GPS tracking) เป็นต้น	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ (ได้ GIS map service)	ร้อยละ	100	100	
L2-2/1 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013	1. ได้รับประกาศนียบัตร surveillance Audit อย่างต่อเนื่อง	ครั้ง	1	1	
	2. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานของระบบงานที่สำคัญที่ใช้กรอบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013	ร้อยละ	> 10	10	
L2-2/2 โครงการมาตรฐานการให้บริการสารสนเทศตามมาตรฐาน ITIL	จำนวนบริการที่ได้รับการปรับปรุงตามแนวทาง ITIL	บริการ	≥ 1	2	
L2-2/3 โครงการมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ	จำนวนระบบที่พัฒนาตามกระบวนการมาตรฐาน	ระบบงาน	≥ 1	2	
L2-2/4 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบ IT ของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กร	1. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้าน IT (ผู้ใช้งานนอก) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560	คะแนน	> 3.70	3.82	
	2. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการด้าน IT (ผู้ใช้งานใน) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560	คะแนน	> 3.76	3.85	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
L2-2/5 โครงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างนวัตกรรม	จำนวนเรื่องนวัตกรรมที่จัดทำ	เรื่อง	≥ 1	2	
L2-2/6 โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานฐานข้อมูลของภาครัฐ	ได้หลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานข้อมูลภายในกำหนด	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	21 ก.ย. 61	
L2-2/7 โครงการให้บริการและสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ Cloud ภายนอก	จำนวนระบบที่ใช้ Public Cloud	ระบบ	≥ 3	3	มีการปรับเปลี่ยนระบบงานที่จะนำไปใช้บริการ Public Cloud ทำให้ต้องทบทวน Requirement ที่ต้องใช้ในการจัดทำร่าง TOR ประกอบกับ รวท.(ท) ให้เห็นว่าสามารถนำระบบที่ กปน. มีให้บริการอยู่แล้วมาต่อบริการตามโครงการนี้ได้
L2-2/8 โครงการคลังข้อมูลบริหารงานประปา	จัดทำแผนการบริหารโครงการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	วันที่แล้วเสร็จ	30 ก.ย. 61	ยังไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน เนื่องจาก TOR มีรายละเอียดค่อนข้างกว้าง ไม่ชัดเจน ทำให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดทำราคากลางได้ยาก
L2-2/10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานภาคสนามสำหรับงานซ่อมท่อ	รายงานผลการศึกษา	เดือนที่แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	14 ส.ค. 61	
L2-2/11 โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)	มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจ, ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่างๆ	ช่องทาง	≥ 2	3	
L2-2/12 โครงการความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับบุคลากรทุกระดับของ กปน.	1. ได้แผนการให้ความรู้ด้านดิจิทัลภายในกำหนด	เดือนที่แล้วเสร็จ	ธ.ค. 60	28 ธ.ค. 60	
	2. ให้ความรู้ด้านดิจิทัลภายในกำหนด	ครั้ง/ปี	≥ 4	7	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
L2-2/13 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้น้ำกับระบบอ่านมาตรวัดน้ำอัตโนมัติ	พัฒนาบริการรองรับข้อมูลจากมาตรวัดน้ำอัตโนมัติแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	3 ก.ย. 61	
L3-1/1 โครงการพัฒนาองค์กรด้วย R&D และนวัตกรรม					
<u>แผนงานที่ 1</u> : งานโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	จำนวนเรื่องที่จะทำการวิจัย	เรื่อง/ปี	5	5	
<u>แผนงานที่ 2</u> : งานสนับสนุนและบริหารจัดการด้านงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม	จำนวนครั้งของการจัดการศึกษาดูงาน การประชุมและสัมมนา	ครั้ง/ปี	6	9	
<u>แผนงานที่ 3</u> : 1 นวัตกรรม 1 สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ	ร้อยละสะสมของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากหน่วยงานระดับผู้ช่วยผู้ว่าการ	ร้อยละ	90	90.9	
L3-2/1 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ร้อยละบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม กปน.	ร้อยละ	85	86.54	
L3-2/2 โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อขอรับรองรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)	คะแนนประเมินเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560	คะแนน	> 288	295.5	
L3-2/3 โครงการขยายความร่วมมือและแสวงหาโอกาสในการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน					
<u>แผนงานที่ 1</u> : การขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการฯ	ร้อยละ	100	100	
1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน					
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร สถาบันการศึกษา ระหว่างประเทศ	จำนวนกิจกรรมความร่วมมือ	กิจกรรม	≥ 2	5	
<u>แผนงานที่ 2</u> : วางตำแหน่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการประปาของอาเซียน					
1. การจัดตั้งสถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWAIT Learning Center)	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	100	100	
L3-3/1 โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Strategic Succession Plan For Key Position)	ตำแหน่งงานยุทธศาสตร์ (Key Position) มีผู้สืบทอดครบตามกรอบที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
L3-4/1 โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้การประปามีอาชีพ	1. ร้อยละของจำนวน Explicit-K ที่บันทึกในระบบสารสนเทศจัดการความรู้เปรียบเทียบกับจำนวนนักจัดการความรู้ในหน่วยงานที่เป็น Core และ Supporting ที่สำคัญของ กปน.	ร้อยละ	10	23.53	
	2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม KM Master Plan	ร้อยละ	80	90	

6. มิติด้านธรรมาภิบาลและกิจกรรมเชิงสังคม จำนวน 7 โครงการ

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
G1/1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล แผนงานที่ 1 : พัฒน่องค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันสู่ผลสัมฤทธิ์ 1.1 การเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ของผู้นำระดับสูงตามค่านิยมองค์กร	ลงนามประกาศเจตจำนง “การบริหารงานด้วยความโปร่งใส” ของพนักงานทุกคน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ธ.ค. 60	26 ธ.ค. 60	
	1.2 การสื่อสารของผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติงาน	ดำเนินการตามแผน	แผนที่ได้ ดำเนินการ	ทุกไตรมาส ดำเนินงานได้ตามแผน ทุกไตรมาส	
	1.3 การเสริมสร้างความรู้แก่ผู้บริหาร กปน. เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คะแนนประเมินความรู้ ความเข้าใจหลังการ บรรยาย	ร้อยละ	> 80	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
1.4 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรที่เคยได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาล	รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน	รายงาน	1	1	
1.5 การอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาล กปน. แก่พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน	วัดความรู้หลังการอบรมแต่ละหลักสูตร	ร้อยละ	> 80	ทั้ง 2 หลักสูตร มีคะแนนความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมในแต่ละหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 80	
1.6 การบรรยายให้ความรู้ด้านธรรมาภิบาลขององค์กร โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้พนักงาน/ลูกจ้าง กปน.	วัดความรู้หลังการอบรมแต่ละหลักสูตร	ร้อยละ	> 80	ทุกหลักสูตรที่จัดอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าร้อยละ 80	
1.7 การจัดงานวันธรรมาภิบาล กปน. (MWA CG DAY)	ผลสำรวจความพึงพอใจในการจัดงานจากผู้เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	> 80	88.80	
1.8 พัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเผยแพร่ความรู้เรื่องธรรมาภิบาลของ กปน. ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	คะแนนจากการสำรวจความรู้ ที่คนคิด พฤติกรรม และการเปิดรับสื่อของพนักงานและลูกจ้าง	คะแนน	> 3.35	3.76	
<b>แผนงานที่ 2 : สร้างกลไก แนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและยั่งยืน</b>					
2.1 จัดทำ/ปรับปรุง คำสั่ง นโยบาย ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันของ กปน.	จัดทำ/ปรับปรุงคำสั่งนโยบาย แล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	18 ต.ค. 60	
2.2 ขับเคลื่อนสภาธรรมาภิบาล กปน. เพื่อความยั่งยืน	จัดทำแผนปรับปรุงสภาแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	29 ส.ค. 61	
2.3 จัดทำดัชนีวัดความโปร่งใสในองค์กร	จัดทำเกณฑ์ชี้วัดความโปร่งใสแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	29 ส.ค. 61	
2.4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมไหว้พระฟังธรรมในวันธรรมสวนะ และกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม	คะแนนความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	≥ 80	91	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
2.5 โครงการวัฒนธรรมการทำดี	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	15 มิ.ย. 61	
<u>แผนงานที่ 3</u> : เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันแก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย					
3.1 ยกระดับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ผู้ว่าการ กปน. ลงนาม ให้ความเห็นชอบ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน พ.ย. 60	30 พ.ย. 60	
	2. ผลคะแนนในการ ประเมิน รอบที่ 2 เพิ่มขึ้น จากรอบที่ 1	คะแนน	> 91.20	92.5	
3.2 ยกระดับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสเป็นที่ยอมรับแก่ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	ดำเนินงานด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยข้อตกลงคุณธรรม	สัญญา	≥ 1	3	
<u>แผนงานที่ 4</u> : ยกระดับธรรมาภิบาลในระดับแนวหน้าของประเทศด้วย มาตรฐานสากล					
4.1 เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	1. คะแนนประเมินจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ใน ระดับดีเยี่ยม	คะแนน	> 80	92.40	
	2. แผนปรับปรุงการ ดำเนินงานในดัชนีที่ต้อง ปรับปรุง	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ก.ย. 61	8 มิ.ย. 61	
4.2 ทบทวนเล่มคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. ตามมาตรฐานสากลที่มีการ การเปลี่ยนแปลงใหม่	ทบทวนคู่มือแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย.61	14 ก.ย. 61	
G2/1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)	สามารถ Maintain ระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขนและ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย.61	โรงงานผลิตน้ำบางเขน สามารถ Maintain ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) ในวันที่ 9-10 เม.ย. 61	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
				โรงงานผลิตน้ำมันหาลสัตว์ สามารถ Maintain ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) ในวันที่ 3 พ.ค. 61	
G2/2 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน SR สู่สากล แผนงานที่ 1 : การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value : CSV) กิจกรรมที่ 1 : โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน	1. จำนวนของผู้เข้าอบรม สามารถไปปฏิบัติได้จริง	ร้อยละ	≥ 60	65.31	
	2. จำนวนการอบรม หลักสูตรสำหรับตัวแทน อำนาจและพนักงานที่ ใกล้เคียงวัยอายุการ ทำงาน	รุ่น	≥ 1	1	
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมสนับสนุนการบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง	จำนวนครั้งในการดำเนิน กิจกรรม	ครั้ง	≥ 2	2	
แผนงานที่ 2 : การนำกรอบการรายงานสากล	ร่างเล่มรายงานแห่งความ ยั่งยืน	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	24 ก.ย. 61	
แผนงานที่ 3 : การเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดการรับรู้ในการดำเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน.	ระดับการรับรู้และความ เข้าใจของผู้เข้าร่วมงาน	ร้อยละ	≥ 70	85.09	
G2/3 โครงการพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน กระบวนการขององค์กร	ระดับคะแนนการเรียนรู้	ร้อยละ	≥ 75	83.59	
G2/4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่ส่งผล กระทบต่อคนรุ่นหลัง แผนงานที่ 1 : ราคาเพื่อการอนุรักษ์	ดำเนินการตามแผนแล้ว เสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	



โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
<u>แผนงานที่ 2</u> : เทคโนโลยีประหยัคน้ำ	1. จำนวนผลิตภัณฑ์ประหยัคน้ำที่รับรองโดย กปน. วางจำหน่ายในท้องตลาด	รุ่น	2	6	
	2. ติดตั้งก๊อกประหยัคน้ำในองค์กรสาธารณะ	แห่ง	5	5	
<u>แผนงานที่ 3</u> : รณรงค์ประหยัคน้ำ	ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	
<u>แผนงานที่ 4</u> : ศึกษา / วิจัย พฤติกรรมการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการ	ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	26 ก.ย. 61	
<u>แผนงานที่ 5</u> : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้น้ำ	ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	18 ก.ย. 61	
<b>G2/5</b> โครงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนทั่วประเทศเชิงรุก <u>แผนงานที่ 1</u> : การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา	1. จำนวนชุมชนที่เป็นเครือข่ายสัมพันธ์	ชุมชน	5	20	
	2. จำนวนโรงเรียนที่มีการดำเนินการพัฒนาในเชิงรุก	แห่ง	4	4	
	3. จำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการแคมป์รักษาน้ำ	แห่ง	16	16	
<u>แผนงานที่ 2</u> : กิจกรรมปลูกป่า/ สร้างฝายชะลอน้ำ และพัฒนาชุมชน	ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ก.ย. 61	28 ก.ย. 61	
<b>G2/6</b> โครงการอนุรักษ์พลังงาน <u>แผนงานที่ 1</u> : การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า	ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า	ร้อยละ	ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 60	ไม่สามารถดำเนินการตามตัวชี้วัดได้	

โครงการ / แผนงาน	ผลงานเทียบกับเป้าหมายทั้งปี				ปัญหาอุปสรรค / แนวทางแก้ไข
	ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลงาน ต.ค. 60 - ก.ย. 61	
<u>แผนงานที่ 2</u> : โครงการนำพลังงานทางเลือกมาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต	ทบทวนร่างขอบเขตงาน TOR แล้วเสร็จ	เดือนที่ แล้วเสร็จ	ภายใน ส.ค. 61	ยังไม่แล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรค ทบทวน TOR ใหม่ เนื่องจากความไม่ชัดเจนระหว่างงานซื้อและงานจ้าง และมีประเด็นเรื่องการร่วมโครงการกับ กฟน. ในการติดตั้ง Solar Cell