

การประปานครหลวง
รายงาน แผนงาน - ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
งบทำการ	แผนงาน	610.4	605.3	653.8	627.8	598.6	677.0	623.7	634.6	676.0	638.1	631.1	813.6	7,790.0
	ผลงาน	498.1	555.4	591.9	575.8	554.6	603.8	553.2	582.8	597.3	599.2	595.0	851.9	7,159.0
งบลงทุน	แผนงาน	357.2	284.5	709.0	577.2	382.7	545.5	652.9	546.4	556.8	1,448.2	1,543.8	1,857.7	9,461.9
	ผลงาน	631.4	403.6	571.2	492.6	472.2	525.1	417.5	483.7	903.3	412.8	468.0	2,962.3	8,743.7
รวม	แผนงาน	967.5	889.9	1,362.8	1,205.0	981.4	1,222.5	1,276.6	1,181.0	1,232.8	2,086.3	2,174.8	2,671.3	17,251.9
	ผลงาน	1,129.5	959.0	1,163.1	1,068.4	1,026.8	1,128.9	970.7	1,066.5	1,500.6	1,012.0	1,063.0	3,814.2	15,902.7

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถควบคุมได้

- นโยบายภาครัฐ เช่น ประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พรก.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน
- ภัยธรรมชาติ ได้แก่ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
- งานที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น งานก่อสร้างที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่มีการขออนุญาตในการเข้าพื้นที่ ฯ

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -