

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
1. โครงการบริหารจัดการระบบส่ง น้ำดิบฝั่งตะวันออก	1. ปริมาณน้ำกักเก็บสำรอง เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) / - 2. ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุง ระบบน้ำดิบเพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นการถาวรของ กปน. แล้วเสร็จ / ภายใน ก.ย. 67	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง - อยู่ระหว่างทบทวน TOR และราคากลาง	48.65	2,417.91	1,380.47	- พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนต้องใช้ พื้นที่ดำเนินงานร่วมกับ หน่วยงานอื่น - ไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ ประกวดราคา จึงต้องทบทวน TOR และราคากลางใหม่	- เร่งรัดติดตามงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เร่งรัดการทบทวน TOR และราคากลางใหม่
2. โครงการพัฒนาอาคารบังคับน้ำ ในคลองประปาฝั่งตะวันออก	1. ปริมาณน้ำกักเก็บสำรอง เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) / - 2. ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญา / ภายใน มี.ค. 67	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน - อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง	27.90	40.00	-	ใช้เวลาในการสืบราคาจาก แหล่งผลิต และมีการประชุม หารือเพื่อทบทวนแผนการ ก่อสร้าง จึงทำให้ขั้นตอนการ กำหนดราคากลางล่าช้า	เร่งรัดการจัดทำราคากลาง
3. โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่ง น้ำดิบสำรอง	1. ปริมาณน้ำกักเก็บสำรอง เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) / - 2. ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างพื้นที่เพื่อเป็นแหล่ง สำรองน้ำดิบ / ภายใน มี.ค. 67	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน - อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานขอจ้างพร้อม ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินงานจ้างโดย วิธีคัดเลือก	28.60	-	-	ใช้เวลาในการพิจารณา ปรับเปลี่ยนรูปแบบงาน ก่อสร้าง เพื่อลดงบประมาณ และพิจารณาความคุ้มค่าใน การลงทุน	เร่งรัดดำเนินการตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. โครงการปรับปรุงระบบผลิต สูบส่ง สูบน้ำจ่ายแรงดันระยะ 3 ปี	1. ปริมาณกำลังการผลิตน้ำที่ เพิ่มขึ้น (ลูกบาศก์เมตร) / - 2. ก่อสร้างถึงตกตะกอนและ บ่อกรองแล้วเสร็จ (เฉพาะงาน	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา	75.20	269.68	179.02	- ผู้รับจ้างประสบปัญหาสภาพ คล่องทางการเงิน	- ผู้รับจ้างขออนุมัติเงิน จากธนาคาร เพิ่มคนงาน และทำงานล่วงเวลา (OT)

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า "ไม่มี"	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า "ไม่มี"
					แผน	ผล		
	วิศวกรรมโครงสร้าง) / ภายใน ก.ย. 67						- การนำเข้าเครื่องจักรและ อุปกรณ์จากต่างประเทศไม่ เป็นไปตามกำหนด	- ปรับแผนบริหารโครงการ และปรับวงงาน โดยนำ งานงวดอื่นดำเนินการแทน
5. โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำ มหาสวัสดิ์ (ภายใต้โครงการปรับปรุง กิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	1. ปริมาณกำลังการผลิตน้ำ ประปาที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ที่เพิ่มขึ้น / - 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน (ร้อยละ) / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้างตามสัญญา	84.30	582.67	466.23	ไม่มี	ไม่มี
6. โครงการงานป้องกันการผุกร่อน ของท่อประปา	1. จำนวนจุดที่วัดค่าความต่าง ศักย์ระหว่างตัววัสดุต่อกับดิน (Pipe to Soil Potential) / 1,900 2. ระยะทางสำรวจท่อ ประปาแล้วเสร็จ (กิโลเมตร) / 540	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ผลงานการซ่อมแซม ระบบป้องกันการ ผุกร่อนของท่อประปา สะสม 2,641 จุด - ระยะทางสำรวจ ท่อรั่วสะสม 723 กม.	100	50.00	52.47	ไม่มี	ไม่มี
7. โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในระบบท่อประปาด้วยเทคโนโลยี ใหม่	1. จำนวนจุดสำรวจที่พบ (จุด) / 5 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ค. 67	- เป็นไปตามแผน - ดำเนินการสำรวจ แล้วเสร็จ 33.15 กม.	100	18.70	18.85	ไม่มี	ไม่มี
8. โครงการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ในระบบท่อจ่ายน้ำด้วยเทคโนโลยี ใหม่	1. การพบจุดรั่วใต้ดิน (จุด) / > 0 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ดำเนินการสำรวจ หาบริเวณที่มีท่อรั่ว ในระบบท่อจ่ายน้ำ ด้วยระบบดาวเทียม และการทดลอง ติดตั้งระบบฝ้าระวัง	100	10.00	7.782	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			น้ำ สูญ เสีย ด้วย เทคโนโลยีอุปกรณ์ ตรวจวัดชนิดไฮโดร โฟน (Hydrophone Sensors) แล้วเสร็จ ตามสัญญา					
9. โครงการบริหารจัดการพื้นที่เฝ้า ระวัง	1. อัตราน้ำสูญเสียใน DMA ที่ลดลง (ร้อยละ) / 1.00 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามกิจกรรมลดน้ำ สูญเสียในพื้นที่ที่มี น้ำสูญเสียสูง - จัดทำ TOR และ ราคากลางแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียม การจ้าง	95.46	65.42	-	ความล่าช้าในการตรวจสอบ เอกสารร่างขอบเขตของงาน จากอัยการสูงสุด	เร่งรัดกระบวนการทำ TOR และราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน
10. โครงการติดตั้งเครื่องวัดอัตรา ไหลชนิดใช้คลื่นอัลตราโซนิก	1. ร้อยละความสำเร็จในการ ติดตั้งเครื่องวัดอัตราไหล / 100 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน - อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญา	50	16.00	6.078	ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากมีรอ การอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่	ประสานงานกับเจ้าของ พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และ เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไป ตามสัญญา
11. โครงการงานบำรุงรักษา ประตุน้ำ (BV) ประตูระบายอากาศ (AV) และบ่อ Chamber	1. จำนวนหีบกุญแจที่ปรับปรุง แล้วเสร็จ (จุด) / 100 2. ค่าแรงดันน้ำที่เพิ่มขึ้น (เมตร) รวมทุกเส้นทางที่บำรุงรักษา AV / 0.5 3. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ปรับปรุงหีบกุญแจ ประตุน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 193 จุด - บำรุงรักษาประตุน้ำ (BV) แล้ว เ ส ร้ ร ็จ จำนวน 243 จุด	100	35.00	37.66	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			- บำรุงรักษาประตูละบายอากาศ (AV) จำนวน 1,119 จุด - บำรุงรักษาบ่อ RCV/Chamber จำนวน 11 จุด					
12. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ (ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9)	1. งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ สัญญา G-TN-9C และ G-TN-9D แล้วเสร็จ / - 2. ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - สัญญา G-TN-9C ดำเนินการได้สะสม 68.08% - สัญญา G-TN-9D ดำเนินการได้สะสม 97.23%	97.50	3,043.73	3,171.24	ไม่มี	ไม่มี
13. โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ	1. จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลการใช้งาน (Scale Up Innovation) / 5 ผลงาน 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช้งานนวัตกรรมกระบวนการ / ร้อยละ 80 3. จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่เกิดจากการจัดการความรู้ / 18	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการขยายผลการใช้งาน มีทั้งหมด 6 ผลงาน - ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรจากการใช้งานนวัตกรรมกระบวนการ เท่ากับ ร้อยละ 86.12 - จำนวนนวัตกรรมกระบวนการ (ต้นแบบ) ที่เกิดจาก	100.00	10.43	8.76	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			การจัดการความรู้ มี ทั้งหมด 23 ผลงาน					
14. โครงการพัฒนานวัตกรรมลูกค้า (VOC to Innovation)	1. ร้อยละความพึงพอใจของ ลูกค้าจากการใช้งานนวัตกรรม / ร้อยละ 80 2. จำนวนนวัตกรรมที่มาจาก การวิเคราะห์ VOC / 4	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ร้อยละความพึง พอใจของลูกค้าจาก การใช้งานนวัตกรรม คิด เป็น ร้อย ละ 93.46 - จำนวนนวัตกรรม ที่ มา จ า ก ก า ร วิเคราะห์ VOC มี ทั้งหมด 5 ผลงาน	100.00	2.40	-	ไม่มี	ไม่มี
15. โครงการเชื่อมโยงการจัดการ ความรู้สู่การเพิ่มผลผลิต (KM for Productivity)	1. จำนวนโครงการวิจัย และ พัฒนากระบวนการ ที่เกิดจาก การจัดการความรู้ (จำนวน สะสม) / 20 2. จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจาก การจัดการความรู้ (จำนวน สะสม) / 16 3. ร้อยละของกระบวนการ ปฏิบัติงานที่มีการปรับปรุงให้ มีประสิทธิภาพโดยใช้ความรู้ เป็นฐาน (ใช้องค์ความรู้, KM Tools หรือกลไกของ KM อื่น ๆ ในการปรับปรุง) (ร้อยละ สะสม) / 40	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - จำนวนโครงการ วิจัย และพัฒนา กระบวนการที่เกิด จากการจัดการความรู้ มีทั้งหมด 32 องค์ ความรู้ - จำนวนนวัตกรรมที่ เกิดจากการจัดการ ความรู้ มีทั้งหมด 31 นวัตกรรม - ร้อย ละ ของ กระบวนการ ปฏิบัติงานที่มีการ ปรับปรุง ให้ มี ประสิทธิภาพโดยใช้	100.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			ความรู้เป็นฐาน คิดเป็นร้อยละ 100					
16. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการ (CIS)	1. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 40 2. ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ดำเนินการจ้างผู้ รับจ้างด้วยวิธี e- bidding โดยลงนาม สัญญาเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 - ผู้รับจ้างจัดทำ รายงานสรุปผล ความต้องการและ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 67 - ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการ ตามแผน คิดเป็น ร้อยละ 100	100.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี
17. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)	1. จำนวนกระบวนการที่มีการ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร / 3 2. ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผน (%) / 95	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาโดยวิธี คัดเลือก ลงนาม สัญญาเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 67 - ดำเนินการจัดทำ สถาปัตยกรรม องค์กรในปัจจุบัน แล้วเสร็จ	100.00	2.52	0.15	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security)	1. องค์กรมีการปรับปรุงด้าน Cyber Security ตามผลการ สำรวจ / - 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 20	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน - อยู่ระหว่างจัดทำ ร่าง TOR	46.25	-	-	การกำหนดรายละเอียดใน TOR ให้ได้ครบถ้วนตาม มาตรฐานของ Cyber Security ต้องใช้เวลาในการ พิจารณา	เร่งดำเนินการในขั้นตอน ถัดไปให้ใช้ระยะเวลาเร็ว ขึ้น
19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเครือข่ายสื่อสารและความ มั่นคงระบบผลิตและจัดส่งน้ำ	1. ร้อยละของระบบงานที่มี การประเมินเครือข่าย / - 2. ร้อยละของระบบงานที่มี การปรับปรุงระบบความ ปลอดภัยสารสนเทศ / 50 3. ร้อยละของระบบงานที่มี การทบทวนการเชื่อมต่อของ ระบบเครือข่าย / -	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ดำเนินการล่าช้ากว่า แผนงาน - แต่งตั้งคณะทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเครือข่าย สื่อสารและความ มั่นคงระบบผลิต และจัดส่งน้ำ เรียบร้อยแล้ว - คัดเลือกระบบงาน สำคัญเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่าง พิจารณาแนวทางทำ Proof of Concept (POC)	50.00	-	-	ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อให้มีความเหมาะสม	ประชุมผู้บริหารเพื่อหาหรือ แนวทางในการทำ Proof of Concept (POC) และ เร่งรัดดำเนินการ
20. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ และพยากรณ์ในกระบวนการ ตรวจสอบภายใน (Intelligent Internal Audit)	1. ร้อยละความสำเร็จของการ พัฒนาระบบ / 100 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการตามแผนงาน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ดำเนินการวิเคราะห์ และพยากรณ์ใน กระบวนการ ตรวจสอบภายใน แล้วเสร็จ	100.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			- ประชุมอบรมการใช้งาน และการเข้าถึงระบบข้อมูลวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 67 - ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนงาน คิดเป็นร้อยละ 100					
21. โครงการยกระดับการวางแผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กรเพื่อผลิตประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น	1. คะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (กปน.) / $\geq 3.7078$ 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน” / ระดับดีมาก 3. ร้อยละความสำเร็จในการปรับโครงสร้างผังบริหารและกรอบอัตรากำลังในภาพรวม กปน. / ภายใน ก.ค. 67 4. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนอัตรากำลังระยะยาวและรายปีเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต / 100	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ดำเนินการวิเคราะห์ ทบทวนโครงสร้าง ผังบริหาร และอัตรากำลังของหน่วยงาน และการบรรจุพนักงานใหม่แล้วเสร็จ - ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ระบบงานและกระบวนการทำงาน” อยู่ในระดับมากที่สุด (4.2904 คะแนน)	100.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี
22. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และการ	1. ร้อยละของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าขึ้นไป ที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ร้อยละ ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่าย	100.00	8.00	-	ไม่มี	ไม่มี



แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
บริหารผู้มีศักยภาพสูง (Successor & Talent Management)	<p>(Successors) ในตำแหน่ง Key Position / 95</p> <p>2. ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) / <math>\geq 5</math></p> <p>3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า” / <math>&gt; 3.94</math></p> <p>4. ความสำเร็จในการทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ของโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent / ภายใน ม.ค. 67</p> <p>5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และการบริหารผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มีศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่กำหนด / ร้อยละ 85</p>		<p>และเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Successors) ในตำแหน่ง Key Position คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>- ร้อยละของบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มคนเก่ง (Talent Pool) เท่ากับร้อยละ 6.61</p> <p>- ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “โอกาสก้าวหน้า” เท่ากับ 3.98</p> <p>- ทบทวนแผนการดำเนินงานโครงการและแนวปฏิบัติทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ของโครงการฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 66</p> <p>- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ</p>					

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	6. ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความ พร้อมบุคลากรเพื่อสืบทอด ตำแหน่งงานสำคัญเชิง ยุทธศาสตร์ และการบริหาร ผู้มีศักยภาพสูง รวมทั้งผู้มี ศักยภาพในกลุ่ม Inclusive Talent ที่มีต่อโครงการ / $\geq 4$		สืบทอดตำแหน่งงาน สำคัญๆ เท่ากับ ร้อยละ 97.80 - ระดับความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม โครงการเตรียม ความพร้อมบุคลากร เพื่อสืบทอดตำแหน่ง งานสำคัญๆ เท่ากับ 4.61					
23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ประเมินศักยภาพของพนักงาน (MWA Career Assessment)	1. ร้อยละของพนักงานที่ผ่าน การประเมิน Assessment Tools และได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงระดับ/ตำแหน่งใหม่มีผล การประเมิน KPI/CC FC และ LC 360 องศาของตำแหน่ง ใหม่ผ่านเกณฑ์ที่องค์กร คาดหวัง / $\geq 80$ 2. ความสำเร็จในการประเมิน ศักยภาพพนักงานแต่ละกลุ่ม อาทิ การสรรหาพนักงานใหม่ การประเมินผลสมรรถนะ บุคลากร และการคัดกรอง กลุ่มคนเก่งและผู้สืบทอด ตำแหน่ง เป็นต้น / แล้วเสร็จ ตามแผน	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ร้อยละของพนักงาน ที่ผ่านการประเมิน Assessment Tools เท่ากับร้อยละ 100 - ดำเนินการประเมิน ศักยภาพพนักงาน แต่ละกลุ่มแล้วเสร็จ ตามแผน	100	2.58	0.686	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
24. โครงการส่งเสริมศักยภาพการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน	1. จำนวนแผนสนับสนุนการ กำกับดูแลกิจการที่ดีที่ ดำเนินการสำเร็จ / 3 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - คณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบาย องค์กร (Steering Committee) มีมติ เห็นชอบการทบทวน สมรรถนะและความรู้ ที่จำเป็น (Skill Matrix) ของกรรมการ กปน. ประจำปีงบประมาณ 2567 - จัดทำและเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ “หลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้า พนักงานของรัฐ” พร้อมแสดงช่อง ทางการ Download แบบฟอร์มรายงาน การรับทรัพย์สินเพื่อให้ บุคลากร กปน. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - จัดทำข้อมูลตาม แบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT)	100.00	0.38	0.28	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			เผยแพร่บน Website ของ กปน. ตามเกณฑ์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. - จำนวน แผน สนับสนุนการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีที่ ดำเนินการสำเร็จมี ทั้งหมด 3 แผน					
25. โครงการพัฒนาระบบ/กลไกการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1. การทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติงานของศูนย์ ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรมของ กปน. (ศปท.กปน.) (ร้อยละ) / 100 2. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนงาน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบแล้วเสร็จ - ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบของ กปน. แล้วเสร็จ - จัดส่งรายงานผล การดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการ ทุจริต ประจำปี งบประมาณ 2567 ของ กปน. ไปยัง กระทรวงมหาดไทย	100.00	0.05	0.004	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			และเผยแพร่ข้อมูล ผ่าน Website ของ กปน. - การทบทวนและ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ของศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมจริยธรรม ของ กปน. คิดเป็น ร้อยละ 100					
26. โครงการฉลากประหยัดน้ำ	1. จำนวนโครงการของการ จัดทำบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้าน อสังหาริมทรัพย์ ทั้งประเภท ที่อยู่อาศัยและไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ในการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์/ ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรอง โดย กปน. / 5 2. ร้อยละของความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้บริษัทผู้ผลิต/ นำเข้า นำผลิตภัณฑ์ มายื่นขอรับรองฉลาก ประหยัดน้ำ กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ จดหมาย โทรศัพท์ E-mail และ Line - กปน. ให้การรับรอง ฉลากประหยัดน้ำ แล้ว จำนวน 11 รุ่น ผลิตภัณฑ์ และอยู่ ระหว่างดำเนินการ รับรองผลเพิ่มอีก จำนวน 5 รุ่น ผลิตภัณฑ์	100.00	0.50	0.315	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			<p>- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ ให้เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้ใช้หรือเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน.</p> <p>- เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 67 กปน. และบริษัทบริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ อุปกรณ์ ประหยัดน้ำ หรือ อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำประสิทธิภาพ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน.</p> <p>- จำนวนโครงการของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ</p>					

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			ร่วมมือๆ ในการ เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ จำนวน 25 โครงการ					
27. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก (CO <sub>2</sub> )	1. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจก (CO <sub>2</sub> ) ขององค์กร ลดลงจากปีฐาน (ร้อยละ) / 1 2. ปริมาณการใช้กระดาษที่ ลดลงจากปีฐาน (ร้อยละ) / 10 3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWhr) ต่อตารางเมตรในพื้นที่ทำงาน ที่ลดลงจากปีฐาน (ร้อยละ) / 2 4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (KWhr) ต่อระบบน้ำดิบ ผลิต สูบส่ง สูบน้ำที่ลดลงจากปีฐาน (ร้อยละ) / 1 5. ปริมาณการใช้น้ำมันที่ลดลง จากปีฐาน (ร้อยละ) / 5	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- ดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การ ประหยัดพลังงาน การลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า ภายในอาคาร การ ลดใช้น้ำมัน และลด ปริมาณการใช้ กระดาษ - ดำเนินการเปลี่ยน สัญญารถเช่าที่ใช้ น้ำมันเป็นรถเช่า EV - ดำเนินการติดตั้ง Solar Cell Phase 1 (กลุ่มสำนักงาน) แล้วเสร็จ จำนวน 12 แห่ง ขนาดกำลัง การผลิตติดตั้งรวม ประมาณ 2,781.6 kWp สามารถลด ปริมาณการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ 1.7 ล้าน kgCO <sub>2</sub> eq ต่อปี	100.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
28. โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนสำคัญ	1. ร้อยละของจำนวนชุมชนที่ กปน. เข้าไปดูแลได้ตามแผน / 100 2. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม ภายใต้แผนงาน / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - จัดทำแผนการมี ส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน สำคัญที่ใช้ประโยชน์ จากสมรรถนะหลัก ขององค์กร (CORE COMPETENCIES) ประจำปีงบประมาณ 2567 แล้วเสร็จ - ดำเนินการตาม แผนการมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชนสำคัญ (ชุมชน รอบจุดรับน้ำดิบทำ ม่วง) โดยดูแลระบบ ประปาและติดตั้ง อุปกรณ์ประหยัดน้ำ - ร้อยละของจำนวน ชุมชนที่ กปน. เข้า ไปดูแลได้ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100	100.00	0.90	0.68	ไม่มี	ไม่มี
29. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ ความสัมพันธ์ที่ดีและการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน	1. ร้อยละความสำเร็จของ กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - จัดประชุมเชิงปฏิบัติ การเรื่อง “การสร้าง	100.00	3.35	0.216	ไม่มี	ไม่มี



แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	2. จำนวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ที่องค์กรมีแผนสร้าง ความสัมพันธ์ / ทุกกลุ่ม		ความสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์กร ปี 2567” เมื่อวันที่ 12 มี.ค., 31 พ.ค. และ 20 มิ.ย. 67 - ดำเนินการตามแผน สร้างความสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2567 แล้วเสร็จ - ผลสำรวจความ พึงพอใจผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของ กปน. ปีงบประมาณ 2567 เท่ากับ 4.43 คะแนน - ร้อยละความสำเร็จ ของกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีกับผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เท่ากับร้อยละ 100 - จำนวนกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียที่ องค์กรมีแผนสร้าง ความสัมพันธ์ ครบ ทุกกลุ่ม					
30. โครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรม องค์กรสู่ความเป็นเลิศ	1. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ ค่านิยมองค์กร / 85	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน	100.00	0.75	0.228	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	<p>2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร /80</p> <p>3. ร้อยละของบุคลากรที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร / -</p> <p>4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” / 4.05</p> <p>5. อัตราความถี่ในการสื่อสารค่านิยมองค์กรและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร (ครั้ง/ไตรมาส) / <math>\geq 2</math></p> <p>6. ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกับกระบวนการอื่นในรูปแบบการบูรณาการ Culture in Process / 65</p>		<p>- ประชาสัมพันธ์ค่านิยม รวมถึงการเน้นย้ำวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Facebook และ HR News ทุกเดือน</p> <p>- พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ค่านิยม (QWATER Influencer) ได้เผยแพร่สื่อสารค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามค่านิยมภายในหน่วยงาน</p> <p>- จัดกิจกรรม QWATER Point โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาสามารถให้คะแนนแก่พนักงานทั้งในและนอกสังกัดที่ปฏิบัติตน/ปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร</p> <p>- จัดพิธีมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม</p>					

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			<p>QWATER Point และ QWATER Influencer เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 67</p> <p>- สํารวจวัฒนธรรมองค์กรผ่านแบบสำรวจออนไลน์ มีผลสำรวจดังนี้</p> <p>1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้ค่านิยมองค์กร เท่ากับร้อยละ 98.98</p> <p>2) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจค่านิยมและพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร เท่ากับร้อยละ 98.94</p> <p>3) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อปัจจัย “ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร” เท่ากับ 4.32</p>					
31. โครงการเสริมสร้างและยกระดับประสิทธิภาพพนักงานตลอดเส้นทางการทำงาน	<p>1. ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากร / 80</p> <p>2. ร้อยละของปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรที่มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่</p>	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	<p>- เป็นไปตามแผน</p> <p>- สํารวจความพึงพอใจและความผูกพันองค์กรของบุคลากร ผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์</p>	100.00	1.01	0.12	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	<p>นำมาจัดทำแผนการเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร / 100</p> <p>3. การสำรวจความผูกพันองค์กรและความพึงพอใจของบุคลากรตามเส้นทางการเดินทางพนักงานในรูปแบบ Pulse Survey (ครั้ง) / 2</p> <p>4. จำนวนโมเดลวิเคราะห์ที่สามารถตอบสนองปัจจัยความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Drivers) ที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรได้อย่างแม่นยำ / 1</p>		<p>และ สื่อ สาร ผลสำรวจให้ผู้บริหารทราบผ่านระบบ Interactive Dashboard</p> <p>- จัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจในภาพรวมขององค์กร นำเสนอหน่วยงานเจ้าของกระบวนการพิจารณาในการประชุมหารือเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 67</p> <p>- ร้อยละความสำเร็จของแผนเสริมสร้างความผูกพันและความพึงพอใจบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 80</p>					
32. โครงการยกระดับการจัดการมาตรฐานด้านสวัสดิภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-SHE Excellence)	<p>1. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติ ที่กำหนด ดังนี้</p> <p>1.1 Safety :</p> <p>(1) โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความ</p>	1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67	<p>- เป็นไปตามแผน</p> <p>- ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา รักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 67</p>	100.00	3.00	0.605	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	<p>ปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก / ภายใน ก.ย. 66</p> <p>(2) โรงงานผลิตน้ำบางเขน รักษาระบบ (Maintain) การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) จากหน่วยงานภายนอก / ภายใน ก.ย. 67</p> <p>1.2. Security :</p> <p>(1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง จัดทำรายงาน ทบทวน แผนปฏิบัติการฉุกเฉินรองรับสถานการณ์จากภัยพิบัติ หรือ การก่อวินาศกรรม / ภายใน ก.ย. 67</p> <p>(2) สำนักงานประปาสาขา และสำนักงานใหญ่ จัดทำ รายงานทบทวนแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน / ภายใน ก.ย. 67</p> <p>(3) ร้อยละของการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ครอบคลุมพื้นที่จุด เสี่ยง / 80</p> <p>1.3 Health :</p> <p>(1) ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม</p>		<p>- โรงงานผลิตน้ำทั้ง 4 แห่งจัดทำรายงาน แผนปฏิบัติการ ฉุกเฉินรองรับ สถานการณ์จากภัย พิบัติฯ แล้วเสร็จ</p> <p>- สำนักงานประปา สาขาและสำนักงาน ใหญ่จัดทำรายงาน ทบทวนแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินตาม แผน BCP</p> <p>- จัดทำรายงานผล การตรวจสอบสุขภาพ ตามปัจจัยเสี่ยงที่ ผิดปกติแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 67</p> <p>- จัดกิจกรรมส่งเสริม การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายใน องค์กร</p>					

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	<p>สุขภาพจิตที่ดีของบุคลากร (ร้อยละ) / <math>\geq 80</math></p> <p>(2) รายงานผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงที่ผิดปกติ / ภายใน ก.ย. 67</p> <p>1.4 Environment :</p> <p>(1) จัดประกวดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คปอ. แล้วเสร็จ / ภายใน ก.ค. 67</p> <p>(2) ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ) / 100</p> <p>2. คณะกรรมการ คปอ. แต่ละชุดจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (จำนวนกิจกรรม) / <math>\geq 1</math></p> <p>3. ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัด SSHE ทั้ง 4 มิติที่กำหนด ดังนี้</p> <p>1.1 Safety :</p>							

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	<p>(1) - ดำเนินการจ้างที่ ปรึกษารักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. / ภายใน ก.พ. 67</p> <p>- การตรวจเพื่อรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผม. / ภายใน ส.ค. 67</p> <p>(2) - ดำเนินการจ้างที่ ปรึกษาขอรับรองระบบ ISO45001 ของ ฝผช. / ภายใน ก.พ. 67</p> <p>- ดำเนินการรักษา (Maintain) ระบบ ISO45001 ของ ฝผช. / ภายใน ส.ค. 67</p> <p>1.2. Security :</p> <p>(1) โรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง ดำเนินการทบทวนแผนปฏิบัติ การฉุกเฉิน รองรับสถานการณ์ จากภัยพิบัติ หรือการก่อ วินาศกรรม / ภายใน ก.ค. 67</p> <p>(2) สำนักงานประปาสาขา และสำนักงานใหญ่ ดำเนินการ ทบทวนแผนตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน / ภายใน ก.ค. 67</p> <p>(3) กำหนดนิยามพื้นที่เสี่ยง และจัดทำ Layout ให้ครอบคลุม พื้นที่จุดเสี่ยง / ภายใน มิ.ย. 67</p> <p>1.3 Health :</p>							

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
	<p>(1) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากรได้ตามแผน (ร้อยละ) / 100</p> <p>(2) จัดทำรายงานสรุปผลแบบประเมินความเครียด (ST5) / ภายใน ม.ค. 67</p> <p>(3) จัดทำรายงานแจ้งผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง (จผส.1) / ภายใน ธ.ค. 66</p> <p>1.4 Environment</p> <p>(1) กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดแล้วเสร็จ / ภายใน เม.ย. 67</p> <p>(2) ความถี่ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามลักษณะงาน เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมี (ครั้ง/ปี) / <math>\geq 1</math></p>							
33. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการ Call Center	<p>1. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของศูนย์บริการประชาชน 1125 (คะแนน) / 4.4</p> <p>2. ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรม / 100</p>	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน MWA Call Center 1125 และสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Intranet ของ	100.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี



แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
			กปน. และการประชุม ของหน่วยงาน - ความพึงพอใจของ ลูกค้าต่อการให้บริการ ของศูนย์บริการ ประชาชน 1125 เท่ากับ 4.541					
34. โครงการยกระดับการจัดการข้อ ร้องเรียน	1. ร้อยละในการแก้ไขข้อ ร้องเรียนภายใน SLA / 80 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 100	1 ต.ค. 66- 30 ก.ย. 67	- เป็นไปตามแผน - จัดทำคู่มือการ บริหารจัดการข้อ ร้องเรียนแล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านทาง Intranet และ Internet ของ กปน. - เผยแพร่ ประกาศ การประสานครหลวง เรื่อง นโยบายการ บริหารจัดการ ข้อร้องเรียนผ่าน Intranet และ Internet ของ กปน. - ร้อยละในการแก้ไข ข้อร้องเรียนภายใน SLA เท่ากับร้อยละ 96.70	100.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด (KPI)/เป้าหมาย/ ผลผลิต	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของ กิจกรรม (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)		ปัญหาอุปสรรค หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำว่า “ไม่มี”	ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ใส่คำ ว่า “ไม่มี”
					แผน	ผล		
35. โครงการเพิ่มมูลค่าธุรกิจหลัก	1. ได้รับความเห็นชอบอัตรา เรียกเก็บค่าบริการ / ภายใน มิ.ย. 67 2. ร้อยละความสำเร็จของ โครงการ / 100	1 ต.ค. 66- 31 ส.ค. 67	- เป็นไปตามแผน - ได้รับความเห็นชอบ ผลการทบทวนและ ปรับปรุงการคิดค่า ติดตั้งประปาใหม่ แทนอัตราค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งเดิม ใน การประชุม คณะ กรรมการขับเคลื่อน นโยบายองค์กร ครั้งที่ 1/2567 เมื่อ วันที่ 3 ม.ค. 67 - คณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบาย องค์กร มีมติรับทราบ ผลการทบทวนอายุ การใช้ประโยชน์ สินทรัพย์ที่เหมาะสม ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67	100.00	-	-	ไม่มี	ไม่มี